



Rapport StaVeilig Roompot

B005154

Locatie

Roompot Kijkduin

In opdracht van

Roompot veiligheidskeuringen

Uitgevoerd door

Christian Platone



HISWA
RECRON
TOP SUPPLIER



Algemene informatie keuring

Opdrachtgever	Roompot veiligheidskeuringen
Object type	
Standplaats / nummer	743
Adres	Machiel Vrijenhoeklaan 450, Den Haag, Nederland
Telefoonnummer voor contact	
E-mailadres	

Tegen het gebruik maken van dit object is:
Geen bezwaar.

Inspectie uitgevoerd door	Christian Platone
Datum	14-2-2025

Elektrische installatie

Visuele inspectiepunten

1. Rookmelder aanwezig

Aanwezig en functioneert

2. CO-melder aanwezig

Aanwezig en functioneert

3. Brandblusser aanwezig

Aanwezig en functioneert

4. Blusdeken aanwezig

Ja

5. Groepenkast aanwezig

Ja

6. Groepenverklaring aanwezig

Nee

7. Aanduiding conform groepenverklaring

N.v.t.

8. Juiste werking schakelaars meterkast

Ja

9. Zijn er gebreken geconstateerd met betrekking tot overbelasting en/of kortsluiting?

Nee

10. Is er (in)direct aanrakingsgevaar aanwezig?

Nee

11. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen

Elektrische installatie

Bijzondere ruimtes en/of omstandigheden

12. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties in bad- en/of doucheruimtes?

Nee

13. Bad en doucheruimte uitgevoerd volgens de zone-indeling?

Ja

14. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties in ruimtes en cabines met een saunakachel?

N.v.t.

15. Zijn er gebreken geconstateerd aan de buiteninstallaties?

Nee

16. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties die de vloer- en plafondverwarming regelen?

N.v.t.

17. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen

18. Controle van de beschermingsleidingen. Zijn er gebreken of onderbrekingen aangetroffen?

Nee

19. Voldoende lage impedantie van beschermings- en aardleidingen; meting van de impedantie van foutstroomketen?

Ja

20. Gemeten waarde

0.96 Ohm

21. Aarding juist toegepast

Ja

22. Juiste werking van componenten voor automatisch uitschakelen van de voeding?

Ja

23. Uitschakeltijd aardlekschakelaar

49.2 ms

24. Uitschakelstroom aardlekschakelaar

22.5 mA

25. Zijn er gebreken geconstateerd bij het bedienen van de testknop van de aardlekschakelaar?

Nee

26. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen

27. Zonnepanelen aanwezig?

Nee

28. Juiste plaatsing zonnepanelen?

29. Juiste plaatsing installatie t.b.v. de zonnepanelen?

30. Eventuele op- en/of aanmerkingen

31. Airco aanwezig?

Ja

32. Is de airco via een aparte groep in de meterkast aangesloten?

Ja



33. Is de airco met een niet onderbroken voedingskabel direct vanaf de buitenunit naar de groepenkast geplaatst?

Ja



34. Is er een werkschakelaar aanwezig?

Ja



35. Eventuele op- en/of aanmerkingen

36. Soort brandstof

Propaan

37. Gasfles aanwezig

Ja

38. Keuringsdatum gasfles aanwezig? Gasfles nog goedgekeurd?

Ja

39. Drukregelaar aanwezig?

Ja

40. Zijn er gebreken geconstateerd aan de gasleidingen?

Nee

41. Is er zichtbare corrosie aanwezig?

Nee

42. Zijn er gebreken geconstateerd aan de gasaansluitingen?

Nee

43. Houdbaarheidsdatum gasslang in orde?

Ja

44. Gasdrukmeting uitgevoerd?

Ja

45. Zijn er gebreken geconstateerd tijdens de gasdrukmeting?

Nee

46. Gemeten waarde

30.2 mBar

47. Indien aanwezigheid gasfornuis: functioneert de thermokoppel bij alle gaspitten?

Ja



48. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Gasinstallatie

Gasaansluiting van toestel (toestelgegevens toestel 1)

49. Soort toestel

Gasfornuis





50. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Gasinstallatie

Gasaansluiting van toestel (toestelgegevens toestel 2)

51. Soort toestel

CV

52. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Intergas

53. Onderhoudscontract centrale verwarming of geiserinstallatie aanwezig?

Nee

54. Zijn er gebreken geconstateerd aan eventuele aanwezige ventilatieroosters?

Nee

55. Zijn er gebreken geconstateerd aan de rookgasafvoer?

Nee

56. CO-waarde van rookgas binnen gestelde norm?

Ja

57. Gemeten waarde

0 PPM

58. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen

Waterinstallatie

Algemeen

59. Is de materiaalsoort van de leiding in orde?

Ja

60. Is de dichtheid en conditie van de leiding in orde?

Ja

61. Zijn de kranen en hoofdafsluiter in orde?

Ja

62. Koudwatertemperatuur

8 °C

63. Warmwatertemperatuur

56 °C

64. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen

65. Conclusie van de keuring

Bezwaar

Gasfornuis is niet voorzien van een thermische beveiliging. Bij het doven van de vlam, bijvoorbeeld door tocht, blijft het gas uitstromen wat tot een gevaarlijke situatie kan leiden. Bij herkeuring dient dit aanwezig te zijn.

Met ingang van 01-01-2025 wordt er bij de airco gecontroleerd op de volgende punten.

- de airco dient voorzien te zijn van een werkschakelaar.
 - de airco dient rechtstreeks op de groepenkast aangesloten te zijn en op een aparte groep.. op
- Dit is voor u van toepassing bij de eerstvolgende verplichte keuring.

14-02-2025

Het gasfornuis is vervangen door een nieuwe met een thermokoppel beveiliging.

De werkschakelaar bij de buiten-unit is aanwezig.

De airco is rechtstreeks op de groepenkast op een aparte groep aangesloten.

Goed gekeurd

